

# ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ

# «ПСК Мосстроймонтаж»

Свидетельство СРО № 0204-2011-7724777676-С-217

**Юридический Адрес:** 115516, г. Москва, ул. Промышленная, д.11, стр.3, этаж 4, пом.1  
**Адрес офиса:** 115516, г. Москва, ул. Промышленная, д.11, стр.3, этаж 4, пом.1 (офис 406)  
**ИНН/КПП** 7724777676/772401001

**Тел.** +7 (495) 940 77 79, +7 (495) 940 74 10  
**Телефон/факс:** +7 (499) 782 97 36

**http://www.sendvichpaneli.ru/**  
**e-mail: mosbrigada@mail.ru**

<b>Заказчик:</b> -	<b>Размеры:</b>	длина	ширина	высота
<b>Конт. Лицо:</b>		24	36	8.50
<b>Объект:</b>	<b>Площадь объекта:</b>		<b>864.00</b>	

Наименование позиции		Ед.изм.	Кол-во	Цена, руб.	Сумма, руб.
<b>1. Устройство металлокаркаса здания</b>					
1	Металлоконструкции каркаса	тн	42.00	30 000	1 260 000.00
2	Монтаж металлоконструкций	тн	42.00	12 000	504 000.00
2.1	Расходные материалы (грунт ГФ-021, эмаль ПФ-115, электроды, пропан и т.д.)	тн	42.00	2 850	119 700.00
<b>ИТОГО по разделу:</b>					<b>1 883 700.00</b>
<b>2. Устройство наружного теплового контура</b>					
1	Монтаж панелей типа "сэндвич" кровельных	м2	918.00	300	275 400.00
1.1	Стоимость панелей типа "сэндвич" кровельных, мин.вата, 120 мм, RAL (станд.)/RAL (станд.); 0,5мм/0,5мм; защ.пленка	м2	918.00	1 280	1 175 040.00
1.2	Стоимость саморезов для крепления сэндвич-панелей (Германия)	шт	1 285	18	23 133.60
1.3	Стоимость расходных материалов (лента уплотнит., силикон, гермобутил и т.д.)	м2	918	35	32 130.00
2	Монтаж панелей типа "сэндвич" стеновых	м2	1 084.27	270	292 753.44
2.1	Стоимость панелей типа "сэндвич" стеновых, мин.вата, 100 мм, RAL (станд.)/RAL (станд.); 0,5мм/0,5мм; защ.пленка	м2	1 084.27	1 150	1 246 912.80
2.2	Стоимость саморезов для крепления сэндвич-панелей (Германия)	шт	1 518	15	22 769.71
2.3	Стоимость расходных материалов (лента уплотнит., силикон, мин.вата и т.д.)	м2	1 084	30	32 528.16
3	Монтаж доборных элементов на панели типа "сэндвич"	м2	360.41	450	162 184.03
3.1	Стоимость доборных элементов на панели типа "сэндвич"	м2	360.41	470	169 392.21
<b>ИТОГО по разделу:</b>					<b>3 432 243.96</b>
<b>СТОИМОСТЬ МАТЕРИАЛОВ:</b>					<b>2 821 606.48</b>
<b>СТОИМОСТЬ РАБОТ:</b>					<b>2 494 337.47</b>
<b>ИТОГО по всем разделам:</b>					<b>5 315 943.96</b>
<b>Накладные расходы, 5%</b>					<b>265 797.20</b>
<b>Подъемные механизмы, 2%</b>					<b>106 318.88</b>
<b>Транспортные расходы, 1,5%</b>					<b>79 739.16</b>
<b>ИТОГО по СМЕТЕ :</b>					<b>5 767 799.19</b>

В том числе НДС-18%: 879 833.77